

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č.1

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Název:	Obec Nezvěstice
Sídlo:	Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice
IČ / DIČ:	00257028 / CZ00257028
Zastupuje ve věcech smluvních:	Lukáš Karkoš, starosta obce
Zastupuje ve věcech technických:	Ing. Richard Giebel, stavební technik
Telefon, e-mail:	

(dále také jako „objednatel“)

a

Název:	Adestik s.r.o.
Sídlo:	Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy
IČ / DIČ:	25247069 / CZ25247069 / jsme plátcí DPH
Zápis v obchodním rejstříku:	V OR vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 12613
Zastupuje ve věcech smluvních:	Radim Koura, jednatel spol.
Telefon, e-mail:	
Zastupuje ve věcech technických:	Ing. Drahoslav Koura, jednatel spol.
Telefon, e-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále také jako „zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

Obě Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen Smlouva) uzavřené dne 24.2.2021 na akci s názvem „Přístavba mateřské školy v Nezvěsticích – Zpracování projektové dokumentace“.

Tento dodatek je uzavřený ve smyslu Smlouvy o dílo č.1 uzavřené dne 24.2.2021 a Dodatku č.1 uzavřený dne 16.9.2021 z důvodu nařízeného přerušení provozu firmy kvůli nákaze COVID-19.

Dochází k úpravám a změnám následujících článků smlouvy:

II.

Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, **v následujících termínech:**

Zahájení plnění	bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
Zpracování dokumentace ve stupni DUSP včetně podání žádosti a její projednání:	nejpozději do 11 měsíců od uzavření smlouvy
Doba k vydání stanoviska a nabytí právní moci společného povolení:	doba stanovena není, protože nezávisí na činnosti zhotovitele
Zpracování dokumentace ve stupni DPS + zpracování soupisu prací s výkazem výměr + zpracování oceněného rozpočtu:	nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci společného povolení

XIII.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní nekomentované články Smlouvy o dílo ze dne 24.2.2021 a Dodatku č.1 ze dne 16.9.2021 zůstávají beze změn a v platnosti.

V Nezvěsticích^{20.12.}..... 2021
za objednatele:

V Nezvěsticích^{12.}..... 2021
za zhotovitele:

ADESTIK
vřhaveč 99

Lukáš Karkoš, starosta obce

Radim Koura, jednatel spol. Adestik s.r.o.

